

Информация по выполненным работам по состоянию на 24.10.2016
 Строительство 14-ти этажного двух секционного жилого дома со встроенно-
 пристроенными офисными помещениями по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д.16
 застройщик ЗАО «Сбыт и Сервис».

№ п/п	Наименование	Срок застройщика по графику	Отчет застройщика (%)	Исполнение по итогам осмотра (%)
1	Монтаж системы отопление	08.11.2016	70	70% - Отсутствуют отопительные приборы, не осуществлена врезка в наружные сети
2	Монтаж системы канализации	25.10.2016	95	90% - Отсутствуют сантехприборы
3	Монтаж системы вентиляции	7.10.2016	90	80% -Короба системы вентиляции выполняется устройство ограждения из гипсокартона.
4	Пуско-наладочные работы системы вентиляции	с 24.10.16 по 15.11.16		Работы не осуществляются.
5	Устройство водоснабжения ГВС, ХВС	1.11.2016	70	70% - Отсутствуют сантехприборы, не осуществлена полная разводка труб в квартирах
6	Монтаж ИТП, наладка ИТП	15.11.16	30	30%
7	Наружное Освещение	15.11.16		Работы не осуществляются
8	Электромонтажные работы по устройству распределительных щитов, наладка	23.11.16	80	Работы не осуществляются.По информации заказчика щиты собирают на заводе.
9	Слаботочные системы АСПТ и СОоП	23.11.16	70	Работы не осуществляются
10	Подготовка стен и потолков к окраске и оклейке обоями в квартирах	08.11.2016	50	50%
11	Покраска потолков в квартирах	17.10.2016	90	90%
12	Оклейка обоями в квартирах	23.12.16	0	0%
13	Установка дверных блоков в квартирах	01.12.16	25	25%
14	Установка оконных блоков в квартирах	15.08.16	100	100%
15	Устройство чистых полов (плитка, ламинат) в квартирах	с 01.09.16 по 23.12.16	0	0%
16	Устройство керамогранита	17.10.2016	100	95%

	МОП			
17	Отделка стен под шубу МОП	10.10.2016	100	95%
18	Окраска стен и потолков МОП	10.10.2016	100	95%
19	Облицовочные работы плитка МОП	17.10.2016	100	85%
20	Благоустройство территории	08.11.2016	85	50%- нет асфальта, игровых элементов озеленения.
21	Устройство вентилируемого фасада	15.12.2016	10	10% - не полностью установлен утеплитель, отсутствуют направляющие, навесные панели.
22	Наладка лифтового оборудования	08.11.2016	30	Работы не осуществляются
23	Устройство наружной канализации	08.11.2016	80	50%-нет наружных сетей от колодцев до коллектора, нет врезки в коллектор
24	Подготовка документов в Госстройнадзор	08.11.2016	50	
25	Ввод объекта в эксплуатацию	15.12.2016		